

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
МУП КМР СК "ЖКХ Курского района"**

о выполнении инвестиционной программы "Модернизация и реконструкция котельных с. Эдисия, ст. Стодеревская, с. Русское, с. Полтавское"  
по состоянию на 31.12.2018 года

№ п/п	№ меро-приятия в ИП	Наименование мероприятия ИП	Плановые показатели ИП на 2018 г.**			Фактические показатели ИП за 2018 г.**			Выполнение ИП с начала реализации по состоянию на 31.12.2018 г.**						Численность населения* Примечание				
			Объём средств, тыс. руб.	Основные технические характеристики		Объём средств, тыс. руб.	Основные технические характеристики		Объём средств		основные технические характеристики		%	план, тыс.руб.		факт, тыс.руб.	кол-во	%	
				ед. изм.	кол-во		тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.							кол-во
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция объектов в целях подключения потребителей:</b>																			
<b>Всего по группе 1</b>																			
<b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>																			
1	2.1	Установка котлов наружного размещения КВЖ - 200 Гн котельня с. Эдисия											2131,1	2131,1	21,14	20,7	102,1	604	Мероприятия выполнены в полном объеме
2	2.2	Электроснабжение котельной с. Эдисия											220,32	220,32	26,62	24,3	109,5	604	Мероприятия выполнены в полном объеме
<b>Всего по группе 2</b>			<b>0</b>							<b>0</b>			<b>2351,42</b>	<b>2351,42</b>				<b>604</b>	

3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																														
3	3.1	Замена котлов котельная ст. Стодеревская	818,94	кг усл т/Г кал	163,0	779,48	95	163	100	818,94	779,48	95	163	163	100	213	Мероприятия выполнены в полном объеме													
4	3.2	Модернизация узла учета природного газа котельная ст. Стодеревская	242,71	кг усл т/Г кал	163,0	242,71	100	163	100	242,71	242,71	100	163	163	100	213	Мероприятия выполнены в полном объеме													
5	3.3	Модернизация узла учета природного газа котельная с. Русское								217,24	256,7	118	163	163	100	325	Мероприятия выполнены в полном объеме													
6	3.4	Модернизация узла учета природного газа котельная с. Полтавское	242,71	кг усл т/Г кал	163,0	242,71	100	163	100	242,71	242,71	100	163	163	100	256	Мероприятия выполнены в полном объеме													
Всего по группе 3			1304,36			1264,9				1521,6	1521,6					794														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																														
Всего по группе 4																														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения																														
Всего по группе 5																														
ИТОГО по программе			1304,36	0	0	1264,9	97	0	0	0	3873,02	3873,02	100	0	0	1398														

\* Численность населения, в отношении которого обеспечивается улучшение предоставления качества коммунальных услуг в ходе реализации соответствующего мероприятия ИП

\*\* На отчетный год

Директор МУП КМР СК  
"ЖКХ Курского района"



*(Handwritten signature)*

В.В. Степко

ф.и.о.